



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE JAMAPA, MUNICIPIO DE JAMAPA, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SUR 4 ENTRE PONIENTE 7 Y CIRCUNVALACIÓN SUR, EN LA LOCALIDAD DE JAMAPA DEL MUNICIPIO DE JAMAPA, VERACRUZ."
2023-30-090-0008	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>RD8-001 trazo y nivelación de terreno con medios topográficos (estación total), estableciendo ejes, de niveles y terracerías, niveles de plantilla de poza, pendientes de excavación de cepas, pendientes de plantilla, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) RD8-002 excavación en cepa por medios mecánicos (retroexcavadora) en material tipo II de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario. (p.u.o.l) RD8-003 afine y compactación de fondo de cepa de al 85% proctor en zanjas por medios mecánicos (ballarina), incluye: mano de obra, herramienta, equipo necesario y todo lo necesario para correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) RD8-004 plantilla de 10 cms de espesor apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco (arena) por medios mecánicos (ballarina), incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) RD8-005 suministro y colocación de tubo para alcantarillado de pvc s-25 sanitario de 8" (20 cm) de diámetro, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) RD8-006 tendido de cama de arena para tuberías, incluye: apisonado y acastillado, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) RD8-007 relleno en zanjas compactado por medios mecánicos (ballarina) al 90% proctor, con material, producto de la excavación incluye: volteo con pala, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) RD8-008 acarreo en camión 1er kilómetro, de material mixto producto de excavación, en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina. (p.u.o.l) RD8-009 acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado. (p.u.o.l) RD-010 poza de visita de muro de tabique de 0.25 m. a fizar, aplazado pulido, desplante sobre mampostería, escalones, diámetro de 0.60 a 0.90 m. sobre tubo de 0.20 m de diámetro, profundidad rasante hidr. 1.50m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) RD8-011 suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno (pesado) el trazo y nivelación de terreno con medios topográficos (estación total), estableciendo ejes, de niveles y terracerías, niveles de plantilla de poza, pendientes de excavación de cepas, pendientes de plantilla, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) DS-001 excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m, incluye afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario. (p.u.o.l) RD8-003 afine y compactación de fondo de cepa de al 85% proctor en zanjas por medios mecánicos (ballarina), incluye: mano de obra, herramienta, equipo necesario y todo lo necesario para correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) RD8-004 plantilla de 10 cms de espesor apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco (arena) por medios mecánicos (ballarina), incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) DS6-002 suministro y colocación de tubo alcantarillado de pvc s-25 sanitario de 6" (15 cm) de diámetro, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) DS6-003 suministro y colocación de sileta de p.v.c. de 8"x6", para descarga domiciliaria, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) DS6-004 suministro e instalación de codo de pvc sanitario 6"x45", incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) DS6-006 tendido de cama de arena para tuberías, incluye: apisonado y acastillado, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) RD8-007 relleno en zanjas compactado por medios mecánicos (ballarina) al 90% proctor, con material, producto de la excavación incluye: volteo con pala, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) RD8-008 acarreo en camión 1er kilómetro, de material mixto producto de excavación, en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina. (p.u.o.l) RD8-009 acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado. (p.u.o.l) DS6-005 registro de 0.40x0.8x1.80 m, medidas interiores, de tabique rojo recocido de 14 cm. de espesor, juntado con mortero cemento-arena 1:4, acabado pulido y plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2, incluye tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. CC-001 corte con disco de 6.35 cm. de profundidad con cartadara de disco diamante, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) CC-002 demolición de pavimento de concreto de 0.20 cms de espesor por medios manuales, incluye: acarreo dentro de la obra a primera estación de 20.00 m., mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l) CC-003 suministro, mezclado, tendido y compactación de base hidráulica de 20 cms. de espesor con material petreo, grava cementante 70-30 compactada al 95% proctor, incluye incorporación de agua para compactación y pruebas de laboratorio. (p.u.o.l) CC-004 pavimento de concreto hecho en obra resistencia f'c=250 kg/cm2 resistencia normal. de 15 cm. de espesor pruebas a los 7, 14, 28 días, vaciado a tiro directo, incluye: vibrado aislado de superficie cigen flota, texturizado con peine metálico, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (p.u.o.l)</p>
------------------------------------	---

CONTRATISTA	LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ				
R.F.C.	GAGL990219QHA	REG. SEFIPLAN	_0036037	REG. H. AYTO	OB-028

CONTRATO		CONVENIO	
No.	FAISMUN/AD/2023-30-090-0008		
FECHA	15 DE MAYO DE 2023		
IMPORTE	\$ 262,448.12		
FECHA DE INICIO	10 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE TERMINO	8 DE AGOSTO DEL 2023		
FECHA DE INICIO REAL	10 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE TERMINO REAL	8 DE AGOSTO DEL 2023		

MONTO CONTRATADO CON IVA		\$262,448.12	\$ 262,448.12
MONTO CONVENIO CON IVA		0	\$ 0
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACION ANTIQUIPO	
ANTIQUIPO	\$ -	\$ -	
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 174,190.25	\$ -	
ESTIMACION (2F) FINIQUITO	\$ 72,427.01	\$ -	
	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 246,617.26	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ 15,830.86	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 262,448.12	\$ -	\$ 262,617.26

286
 Fabricea Balcaraz C.
 Gabino G.G.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

Gabino G.G.

C. LORENZO GABINO GARCÍA GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE LORENZO GABINO GARCÍA GONZALEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. VÍCTOR BENEÑO MORALES CASTRO

Patricia Balcazar C.
C. PATRICIA BALCAZAR CASTELAN
SINDICATURA

2022-2025
PRESIDENCIA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VÁSQUEZ CARRETO

2022 2025
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**