



**H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VERACRUZ**  
**PERIODO 2022 - 2025**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



~~ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN~~  
 ~CONCURSO No. FAISMUN/IR/2024-30-090-0015 ~

JAMAPA, VER. 2022 - 2025

PRESENTES EN LA LOCALIDAD DE JAMAPA, MUNICIPIO DE JAMAPA, VER. SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DÍA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS S.A. DE C.V.</b>				
<b>R.F.C.</b>	<b>CRC130910T15</b>	<b>REG. SEFIPLAN</b>	<b>0003748</b>	<b>REG. MUNICIPAL.</b>	<b>OB-031</b>

No DE OBRA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. IERO MAYO DE LA LOCALIDAD DE LA MATAMBA, MUNICIPIO DE JAMAPA, VERACRUZ
2024-30-090-0015	<p>MJV-01-1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN SUPERFICIES, GUARNICIONES Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ( P.U.O.T.) MJV-01-2 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). MJV-01-3 ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO FC=150 KG/CM2, DE 15X20X40 CM. DE SECCION, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO A LOS 7,14 Y 28 DÍAS, CÁMERA METALICA, DESCAMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) MJV-01-4 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL ( BALARINA) EN CAPAS DE 20 CMS COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) MJV-01-5 BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO CON PEINE METALICO, INCLUYE: ALISADO DE SUPERFICIE CON FLOTA, CEMENTO, VOLTEADOR, CÁMERA EN FRONTERAS, DESCAMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) MJV-01-6 ELABORACIÓN DE DENTELLÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM. DE SECCIÓN. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CÁMERA METALICA, DESCAMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO (P.U.O.T.) MJV-01-7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0.35 m2/ml APROXIMADO, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) MJV-01-8 PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MJV-01-9 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DEBANCO, CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR MENOR 0.80 M., ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) MJV-01-10 ELABORACIÓN DE CUNETAS ABASE DE CONCRETO SIMPLE PREZCLADO FC=150 KG/CM2, INCLUYE: CÁMERA, DESCAMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MJV-01-11 BARANDAL DE 1.00 M. DE ALTURA FORMADO CON TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE 1.50 M, CON TUBO INTERMEDIO 0.50 CM ; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: INSTALACION ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE AMARILLO, MATEIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MJV-01-12 LIMPIEZA Y DESALSOVE DE MATERIAL MIXTO EN TRAMO DE ZANJA, DE TUBERIA DE HASTA 0.80 MTS DE DIAMETRO PARA SALIDA DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE: ACARREOS A 1a ESTACION 20.00 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MJV-01-13 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO, EN RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON LOGOTIPO SEÑALADO EN PLANO, CON UNA SECCIÓN DE 1.00 m. X 0.80 m., INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). MJV-01-14 MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6X6 EN FIRMES Y LOSAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. MJV-01-15 TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, MARCO DE U 78 X 5 Y CONTRAMARCO DE U 89 X 5, ANCLAS DE SOLDADURA 75 CM @ 40 CM, AGARRADERA DE 15 X 15 CM A BASE DE REDONDO DE ACERO DE 19 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS TRABAJOS DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA FC= 250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR, PRUEBAS A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS, VACIADO A TIRO DIRECTO, INCLUYE: VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, ALISADO DE SUPERFICIE CON FLOTA, TEXTURIZADO CON PEINE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p>

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

*Handwritten notes and signatures on the right side of the page.*

CONTRATO		CONVENIO	TOTAL
ID	FAISMUN(IR/2024-30-090-0015		
FECHA	MIERCOLES 03 DE JULIO DEL 2024		
IMPORTE	\$ 1,182,490.56		
INICIO	JUEVES 04 DE JULIO DEL 2024		
TERMINO	VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024		
CONCEPTO DE PAGO*	IMPORTE	AMORTIZACION ANTICIPO	
ANTICIPO	0%		
EST. (1N)	\$ 386,623.89		
EST. (2F)	\$ 795,866.67		
TOTAL	\$ 1,182,490.56		
CARGOS			
TOTALES	\$ 1,182,490.56		\$ 1,182,490.56

2022-2025 PRESIDENCIA
   
 2022-2025 SINDICATURA
   
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
   
 Peticia Balcarar T.



JAMAPA, VER. 2022 - 2025

# H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VERACRUZ

PERIODO 2022 - 2025

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

---ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN---  
---CONCURSO No. FAISMUN/IR/2024-30-090-0015 ---



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE **ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA INCISO "E)" DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:35 HORAS**. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

*Luis Fuentes Heredia*

**LUIS FUENTES HEREDIA**  
REPRESENTANTE LEGAL DE


**CONSTRUCCION REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS S.A. DE C.V.**



2022-2025  
**PRESIDENCIA**

ING. VICTOR ENEDINO MORALES CASTRO

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



*Patricia Balcazar Castelan*  
2022-2025  
C. PATRICIA BALCAZAR CASTELAN  
SINDICATURA



POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

2022 2025  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. JOCELIN BRAUER FERNANDEZ

POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA

*Virgilio Diego Primero Reyes*  
ING. VIRGILIO DIEGO PRIMERO REYES